



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

OFICIO GAB. PREFEITA N.º 101/2024

Canas, 04 de Junho de 2024.

SENHOR PRESIDENTE,

Temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade encaminhar a essa egrégia Casa de Leis, a resposta ao **OFÍCIO S.C. n.º 37/2024**, como seguem em anexo.

Sendo o que havia ser encaminhado, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente;


SILVANA KOMEIH DA S. ZANIN
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor

LAERTE ZANIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Canas

Canas – SP



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

REQUERIMENTO N.º 33/2024 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva

Vimos por meio deste, cumprimentá-los e na oportunidade, encaminhar a Vossas Excelências, **Memorando n.º 157/2024**, da Secretaria de Obras, Habitação, Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos, respondendo a todos os questionamentos.

Prestadas as informações acima, solicito que seja dado ciência aos Nobres Edis, bem como a toda população de Canas, sendo lida em Sessão Ordinária, e transmitida pelas mídias sociais.


SILVANA KOMEIH DA S. ZANIN
Prefeita Municipal

Canas, 03 de Junho de 2024.

Memorando Obras: 157/2024.

DE: Diretoria de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Serviços Municipais.

PARA: Gabinete

REF: Respostas aos requerimentos nº 33/2024.

Venho através deste, informar sobre os questionamentos feitos no Requerimento nº 33/2024 feito pela Câmara Municipal de Canas.

1 – Segunda o Fiscal Gilberto do FDE, a obra tem previsão de termino para Setembro, tendo em vista que teve alguns atrasos no início da Obra.

2 – O atraso da obra da Creche Escola, tem o motivo de ter atrasado no começo da Obra, onde se precisava fazer o serviço de terraplagem e não foi possível, pois foi época de muita chuva e assim prejudicando a continuidade do serviço.

3 – Porque o Estado ainda não deu a aprovação para a finalização do convênio, sendo assim não poderá ser feita a inauguração em quanto não for aprovado, dependendo apenas do Estado.

4 – A revitalização da Obra da Praça João Paulo II, teve que ter uma pausa pois foi de prioridade Máxima a Conclusão da Obra da Nova Escola localizada na Avenida Tupi Guarani, com o termino da Escola os funcionários serão todos alocados na Praça para a conclusão do mesmo.

Atenciosamente,



Randal Guimaraes Nogueira
Secretário de Obras, Habitação, Meio Ambiente,
Agricultura e Serviços Públicos.



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo

280

Ementa

OFICIO GAB PREFEITA Nº 101/2024 - REF RESPOSTA AO OFICIO S.C. Nº 37/2024 - REQ Nº 33/2024 - VEREADORES ALCEU MOREIRA DA CUNHA E JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SILVA.

Interessado

LAERTE ZANIN

Tipo do Documento

Ofício

Documento protocolado por **LUCIELE BUZATTO** em **04/06/2024 14:25:56**